

Príprava a realizácia telekomunikačných stavieb v rámci OPIS, PO 3 z pohľadu stavebníka a žiadateľa

Úvod.

- kto som,
- kde sa nachádzame,
- aké je pokrytie T-Com – optický kábel v roku 2005 – digitálne ústredne nie, T-Mobile, Orange,
- nevyhnutnosť širokopásmového a vysokorychlostného internetu ako zdroja informácií pre žiakov, študentov, FO a PO a ako poštová komunikácia,

Na základe Národného referenčného rámca na programové obdobie rokov 2007 – 2013 a Operačného programu informatizácia spoločnosti sme sa niektorí starostovia rozhodli riešiť túto situáciu.

Štyri obce z okresu Krupina – Cerovo, Litava, Lackov a Senohrad a 6 obcí z okresu Veľký Krtíš - Sucháň, Dačov Lom, Príbelce, Dolné Plachtince, Stredné Plachtince a Horné Plachtince sme mali založený Mikroregión Východný Hont, občianske združenie. Päť z týchto obcí nebolo pokryté dostatočným signálom na internetové napojenie. Preto sme sa starostovia obcí stretli a dohodli sme sa, že musíme niečo vykonať v prospech obyvateľov ale aj právnických osôb na našich regiónoch.

Zo stretnutia vyplynulo, že nedostatočné pokrytie je len v obciach Litava, Cerovo, Lackov, Senohrad – z okresu KA a Sucháň a Dačov Lom - z okresu VK.

Začali sme spolupracovať so spoločnosťou TelTemp Bratislava na projektovej dokumentácii „Optickej prístupovej sieti“ pre účely územného konania.

V dotknutých obciach sme vykonali prieskum u obyvateľoch, koľko by bolo záujemcov na internetové pripojenie. Z prieskumu jednoznačne vyplynulo, že v piatich obciach má takmer 80 % obyvateľov záujem o pripojenie na širokopásmový internet. Z hry vypadla len obec Lackov s približne 100 obyvateľmi, kde bol len malý záujem o pripojenie.

A tak sme starostovia obcí Cerovo, Litava, Senohrad – tu je zabudovaný optický kábel a obcí Sucháň a Dačov Lom – nie je optický kábel uzatvorili zmluvy o projektovej dokumentácii pre územné konania spolu so spoločnosťou TelTemp a rozbehli sme práce.

Spolu sme prešli svoje obce, vytýčili siete hlavného rozvodu, trasy prípojok k jednotlivým domom, vyvolali sme rokovania s vlastníkami pozemkov, získali ich súhlasy /automaticky aj nie/.

Obce sa účinne pomáhali projekcii na zabezpečovaní vyjadrení od dotknutých orgánov štátnej správy. Získali sme aj skúsenosti s postupom štátnych úradníkov. Kým napr. v okrese Krupina a niektoré vyjadrenia z úradov vo Zvolene neboli problémy, obce z okresu VK mali so získaním niektorých vyjadrení dosť práce.

V našej obci sme mali aj prácu navyše oproti ostatným, pretože laznicke osídlenie a záujem aj občanov bývajúcich v lazoch nás donútil zaoberať sa šírením signálu aj tam. Preto bolo potrebné vypracovať projektovú dokumentáciu pre základňovú stanicu pevného bezdrôtového systému na pokrytie týchto častí lazov a projektovú dokumentáciu elektrickej prípojky k tejto stanici. Práca navyše spočívala v tom, že sme museli získať súhlas od vlastníkov pozemkov /prípojka cca 300 m/, súhlas od SSE a súhlas na dočasné vyňatie z PPF. Všetko toto sme zabezpečili a obidve stavby boli riešené resp. sa budú budovať ako drobné stavby na základe ohlásenia na obci.

Všetky veci sme úspešne vyhláškou doriešili aj územnom konaní a máme právoplatné územné rozhodnutie a čakáme na vypísanie výzvy.

Chcel by som podotknúť, že všetko nešlo tak úplne hladko ako to hovorím. Každý sme rozdielni a tak to bolo aj u nás starostov. Niektorí k tomuto riešeniu pristupovali zodpovedne, včas dávali poklady, aktívne pomáhali. Niektorí sa museli viackrát upozorňovať, žiadať o urýchléné konanie, pretože ak jeden sa omeškal, trpel na tom celý kolektív.

V priebehu prípravy vznikli aj vyvolané zmeny. Napr. všetko sme zabezpečovali pod hlavičkou MRVH, občianske združenie. Keďže je predpoklad, že žiadateľom nebudú môcť byť občianske združenia, založili sme si a zaregistrovali MRVH, združenie obcí v zmysle zákona 369/1990 Zb. Uľahčila nám to aj tá skutočnosť, že všade sa uvádzal len názov MRVH a nebol nikde dodatok občianske združenie a tak sa nič nemuselo prerábať, akurát v územnom rozhodnutí už máme MRVH, združenie obcí. Bola to však vyvolaná zmena, ktorá zase pridala na práci /stanovy, registrácia, IČO, DIČ, účet a pod./.

Čiže aj keď sme sa snažili spolu s projektantom zabezpečovať všetko tak, by sme mohli okamžite reagovať na výzvu, je tu určité riziko. Týka sa to hlavne oddiaľovaním výzvy. Z januára 2009 to mal byť máj, potom september, teraz to bude kedy? Finančná kríza sa veľmi dotýka aj obcí a tým, že výzva sa omeškáva je možnosť aj tá, že obce, ktoré mali zabezpečené finančné krytie na spolufinancovanie projektu, ho použijú na zabezpečenie a vykonanie samosprávnych funkcií, ktoré im ukladá zákon o obecnom zriadení, a nebudú mať dostatok prostriedkov na spolufinancovanie.

Oddiaľovanie výzvy v našom konkrétnom prípade bude mať dopad aj na vyjadrenia súhlasy. Napr. súhlas na dočasné vyňatie z PPF pre el. prípojku a vybudovanie základňovej stanice mám do 30.6.2010. D o p l n i ť prečo?

Ďalšie riziká z omeškania výzvy:

- digitalizácia ústrední od T-COM, - nebudú účastníci pripojenia na projekt,
- údaje o geografickej dostupnosti internetového pripojenia od T-Com